

石砌体工程检验批质量验收记录表
GB50203- 2011

010703 0 1
020303

单位（子单位）工程名称			援刚果（布）中学 -室外工程													
分部（子分部）工程名称			地基与基础					验收部分			东侧围墙基础					
施工单位		江苏南通三建集团有限公司							项目经理		李春桥					
施工执行标准名称及编号			《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）													
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录							监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1、石材强度等级		设计要求 MU		符合设计要求											
	2、砂浆强度等级		设计要求 M		砂浆强度 M7.5, 符合设计要求											
	3、砂浆饱满度		80%		87	85	89	91	83	82	86	88	86		83	
一般项目	1、轴线位移		第 7.3.1 条		16	19	21	14	23	21	17	11	19	18		
	2、砌体顶面标高		第 7.3.1 条		12	-11	14	-15	13	26	18	13	16	-14		
	3、砌体厚度		第 7.3.1 条		12	11	15	18	24	15	14	15	12	19		
	4、垂直度（每层）		第 7.3.1 条		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5、表面平整度		第 7.3.1 条		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	6、水平灰缝平直度		第 7.3.1 条		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	7、组砌形式		第 7.3.1 条		内外搭砌，上下错缝，符合规范要求											
施工单位检查评定结果			专业工长（施工员）								施工班组长					
			经检查，主控项目、一般项目均符合设计要求和《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）的规定，评定合格。													
			项目专业质量检查员： 项目专业质量（技术）负责人：年 月 日													
监理（建设）单位验收结论			专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：年 月 日													